

Framdriftsrapport for skolebygget



Tegning av inngangspartiet for mellomtrinnet

Prosjektet Os skole er godt i gang, og arbeidene følger den planlagte framdriften. Rivearbeidene i barneskolefløyen er nå fullført, og entreprenøren har igangsatt rivning i området der den nye ungdomsskolen skal etableres. Prosjekteringen for alle spesialfag nærmer seg nå slutfasen. Dette innebærer at nødvendige bygningskomponenter snart kan settes i bestilling, noe som legger til rette for en effektiv overgang fra rive- til byggefasen.

Oppbyggingen av småtrinnarealene og spesialrommene er påbegynt i et begrenset omfang. Dette markerer starten på de første konstruktive arbeidene innenfor prosjektets hovedstruktur. I månedsskiftet februar/mars er det planlagt oppstart av utgraving for det nye biblioteket. Videre er oppstart av utgravingsarbeidene for ungdomsskolefløyen berammet til begynnelsen av april. Disse arbeidene utgjør viktige milepæler i den videre utviklingen av skoleområdet.